



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE BAIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.425.871/0001-70
SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

JUNHO/2021

REFORMA BÁSICA DA FEIRA MUNICIPAL

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA BÁSICA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE BAIÃO/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** AJAB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ SOB O Nº. 18.537.554/0002-98.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Dispensa de Licitação nº 003/2021-PMB
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 092021003
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Bairro Centro
- **ORIGEM DO RECURSO:** CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL- 02.06 SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL- 15.451.0009.1.012, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA- 4.4.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES. FONTE DE RECURSOS- 1.001.0000-RECURSO. ORDINÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS)
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** 98.917,62. (NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
- **DATA INICIO:** 04 DE MAIO DE 2021.
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 04 DE JULHO DE 2021.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 98.917,62
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 62.222,51
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 62,90 %
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 62,90 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 62.222,51